

Информация об исполнении утвержденной Инвестиционной программы ТОО "Темірсервис Астана" на 2024 год

Отчетный период: 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед. изм.	Кол-во	Сумма инвестиций, тыс. тенге без НДС			Место расположения объектов	Стадия исполнения
				план	факт	Отклонение +,-		
	ВСЕГО на 2024 год			1 963 307,4	22 823,5	-1 940 484,0		
	<i>в том числе:</i>							
1.	Строительство приемоотправочных, соединительных путей			1 933 500,3	22 823,5	-1 910 676,8	район ж/м Железнодорожный г. Астана по ст. "Сороковая"	2024 год
1.1.	Разработка проектно - сметной документации (ПСД) на 3 пути приемо/отправочного парка			22 823,5	22 823,5			2024 год
1.2.	Государственная экспертиза			2 271,0	-			2024 год
1.3.	Строительство 3-х путей приемоотправочных парка (СМР)	п.м.	4740	1 833 956,5	-			2024 год
1.4.	Авторский надзор			19 096,9	-			2024 год
1.5.	Технический надзор			55 352,4	-			2024 год
2.	Приобретение транспортных средств и спецмеханизмов			29 807,1	-	-29 807,1	г. Астана, ул. 101, здание 63А	2024 год
	Приобретение путеремонтной автомашины на шасси ГАЗ	ед.	1	29 807,1	-			2024 год