


Информация ТОО "Темірсервiс Астана"
об исполнении инвестиционной программы за I полугодие 2020 года
Вид деятельности: Услуги подъездных путей

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях, I полугодие		Период проведения таковых услуг в рамках инвест-пр-мы	План	Факт	откл-е	причины откл-я	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы - тыс тенге/1 полугодие		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (просекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе		Различные причины откл-я достигнутых факт. показателей от показателей в утвержд. программе (просекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)						
				план	факт						собственные средства	Амортизация	Прибыль	Заемные средства			Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденных ИП	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации ИП	Снижение потерь, %	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утверждаемой ИП	
1	проезд подвижного состава при условии отсутствия коммерческого подвального пути	1 Строительство приемоотправочных, соединительных и прочих железнодорожных путей в районе ж/д	вт/км	509724	471412,98	I полугодие 2020 г.	324267	149510	-174757	Взлетка проеквальство работ	219230	194083	-	-	104,88%	92,5%	52,2	38,6	Потери не редуют рынка спецификой отрасли	Факт аварийности нет	Выполнение мероприятий ИП технологически зависит от капитального состава предоставляемых СМР и ремонтных работ (теплой период года)	Технически исправное состояние подвальных путей обеспечивает соблюдение сроков доставки перевозимых грузов и их сохранность, отсутствие потерь времени на проведение технических работ, отхода оборудования и ликвидации аварий
2	намеренные работы, погрузка-выгрузка и другие технологические операции перевозочного процесса, а так же стоянка подвижного состава при условии отсутствия обслуживания коммерческого подвального пути	2 Замена/капитальный ремонт стальных переводов 3 Строительство и ввод в эксплуатацию служебно-технического здания	нат/час	147639	151939	I полугодие 2020 г.	324267	149510	-174757	Взлетка проеквальство работ	219230	194083	-	84,72%	102,9%	52,2	38,6	Потери не редуют рынка спецификой отрасли	Факт аварийности нет	Выполнение мероприятий ИП технологически зависит от капитального состава предоставляемых СМР и ремонтных работ (теплой период года)	Равнение уровня обслуживания, оказание диспетчерских услуг	

Директор  Т. Тастанбеков