

## Информация о ходе исполнения утвержденной Инвестиционной программа ТОО "Темірсервис Астана" на 2023 год

Отчетный период: 2 квартал

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед. изм.	Кол-во	Сумма инвестиций, тыс. тенге без НДС			Место расположения объектов	Стадия исполнения
				план	факт	Отклонение +/-		
	<b>ВСЕГО на 2023 год</b>			<b>44 415,3</b>	<b>-</b>	<b>-44 415,3</b>		
	<i>в том числе:</i>							
1.	Замена/капитальный ремонт стрелочных переводов	шт.	1	32 477,5	-	-32 477,5	район ж/м Железнодорожный г. Астана по ст. "Сороковая"	2023 год
2.	Приобретение оборудования и инструментов			11 937,8	-	-11 937,8	г. Астана, ул. 101, здание 63А	2023 год